

Kontrolní list – Check list stavby

Tento kontrolní list obsahuje nejdůležitější úkony pro zajištění bezpečnosti na stavbách, při jejichž zanedbání vzniká zvýšené riziko mimořádných událostí. Předpokládá, že všichni pracovníci jsou pro tyto práce řádně vyškoleni a vybaveni OOPP podle rizik. Není úplným výčtem všech povinností, které jsou uvedeny v předpisech a technologických postupech. Jednotlivé úkony označte „√“ ve volných kolonkách vedle ano/ne, podle skutečnosti na stavbě-pracovišti. V případě, že úkon není potřeba provádět (např. zařízení není na stavbě) kolonku proškrtněte. Zápisy, které je nutné vyhotovit s podpisy jsou uvedeny v „Listu zápisů kontrol staveb“

1. Pracoviště / staveniště

Je vymezeno pracoviště pro výkon jednotlivých prací, tak aby se pracovníci vzájemně neohrožovali.	ANO		NE	
Je určen způsob zajištění pracoviště proti vstupu cizích osob, označeny hranice staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoveny lhůty kontrol tohoto zabezpečení. <i>(pro krátkodobé opravy může být určeným způsobem střežení)</i>	ANO		NE	
Je pracoviště v blízkosti veřejných komunikací označeno	ANO		NE	
Jsou nedostatečně únosné plochy zajištěny pro bezpeč. provedení práce	ANO		NE	
Byly vytýčeny trasy technické infrastruktury, energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi.				
Komentář				

2. Inženýrské sítě / energetické rozvody

Jsou energetické rozvody identifikovány, označeny - kabelové	ANO		NE	
Jsou vytýčeny trasy inženýrských sítí v místě střetu se stavbou	ANO		NE	
Komentář				

3. Výkopy / výkopové práce

Je před zahájením zemních prací určena trasa výkopu, vel.jam a pod.	ANO		NE	
Jsou zabezpečeny výkopy v zastavěné oblasti, veřejných přístupech a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, byly zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle Část I body 2. a 4. přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb	ANO		NE	
Jsou provedeny přes výkopy bezpečné přechody a přejezdy Přechody o šířce nejméně 1,5 m jsou být opatřeny zábradlím podle Část I body 2. a 4. přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb	ANO		NE	
Jsou zajištěny výkopy v areálech kde není přístup nepovolaných osob (okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m.)	ANO		NE	
Je provedena kontrola výkopů před prvním vstupem nebo po přerušení nad 24h	ANO		NE	
Komentář				

4. Doprava - mechanizace / komunikace

Je seznámena obsluha s místními provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek.	ANO		NE	
Je obsluha prokazatelně (písemně) seznámena s energetickými a jinými sítěmi	ANO		NE	
Je zajištěn dohled při práci na pozemních komunikacích	ANO		NE	
Jsou pracovníci vybaveni reflexní vestou při práci na pozemních komunikacích	ANO		NE	
Je zpracován plán bezpečnosti při manipulaci s těžkými a objemnými břemeny	ANO		NE	
Komentář				

5.Bourací práce				
Je před zahájením prací proveden průzkum se zápisem v SD	ANO		NE	
Je před zahájením prací vymezen ohrožený prostor	ANO		NE	
Jsou zahájeny práce až na základě písemného příkazu	ANO		NE	
Je zajištěn při bouracích pracích v rámci více pracovišť stálý dozor	ANO		NE	
Je dohodnut signál pro opuštění pracoviště a pracovníci s ním seznámeni	ANO		NE	
Je zajištěna pomocná konstrukce, plošina – pokud pro provádění bouracích prací není zajištěna dostatečná únosnost bouraných konstrukcí	ANO		NE	
Komentář				

6.Práce ve výškách / nad hloubkou				
Je zpracován plán bezpečnosti pro práce nad 10m	ANO		NE	
Jsou pracovníci vybaveni OOPP pro práce ve výškách	ANO		NE	
Jsou dohodnuty signály a povely, jsou s nimi pracovníci seznámeni	ANO		NE	
Prostor pod místem práce ve výškách (<i>šířka 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.</i>) je zajištěn střežením - dozorem ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení nebo ohrazením ohrožených prostorů dvoutýčovým (pro dobu 1 směny jednotýčovým) zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou;	ANO		NE	
Je určeno dostatečně odolné místo kotvení OOPP	ANO		NE	
Komentář				

7. Lešení				
Dočasné stavební konstrukce (lešení, podpěry,) jsou užívány až po jejich náležitém předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a písemném převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání. (<i>není potřeba do 1,5m a pohyblivých plošin</i>)	ANO		NE	
Odborné prohlídky pro zařízení pro práci ve výškách (lešení apod.) jsou provedeny způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.	ANO		NE	
Komentář				

8.OOPP / náradí-nástroje				
Jsou pracovníci vybaveni OOPP podle rizik	ANO		NE	
Jsou řádně seznámeni s používáním OOPP	ANO		NE	
Jsou OOPP nepoškozeny a v řádném stavu	ANO		NE	
Jsou pracovníci vybaveni potřebným a vhodným náradím, nástroji	ANO		NE	
Je náradí, nástroje nepoškozeny a používáno v souladu s návody	ANO		NE	
Komentář				

9.Zajištění pracoviště – od elektrického nebezpečí				
Jsou pracovníci seznámeni s napětovou hladinou	ANO		NE	
Je vedení vypnuto, odzkoušeno, uzemněno, zajištěno a odděleno	ANO		NE	
Je při pracích VN vypsán příkaz B a na pracovišti	ANO		NE	
Je při pracích pod napětí vypsán příkaz PPN – vybrané práce	ANO		NE	
Komentář				

10.Postupy – Místní provozní bezpečnostní předpisy/ TMP				
Jsou na pracovišti příslušné postupy	ANO		NE	
Jsou všichni pracovníci s nimi seznámeni	ANO		NE	
Jsou potřeba speciální postupy	ANO		NE	

Jsou pracovníci seznámeni s možnými riziky na pracovišti	ANO		NE	
Je podepsána dohoda o koordinaci bezpečnosti , předána rizika v případě spolupráce jiných firem na stavbě				
Komentář				

10.Ostatní				
Při pracích se zdroji inicializace (svařování, rozbrušování, nahřívání plamenem) jsou dodrženy podmínky požární bezpečnosti (zejména zjištění podmínek, odstranění, zakrytí hořlavých materiálů, hasicí přístroje, případně požární dohled)	ANO		NE	
Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce je zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob a označeno bezpečnostními značkami.	ANO		NE	
Jsou pracovníci pracující osamoceni seznámeni s pravidly dorozumívání, stanovena účinná forma dohledu	ANO		NE	
Je řádně zajištěn na pracovišti, skladech materiál proti sesunutí a skladován na určeném místě, se zajištěnou stabilitou proti sesunutí, neohrožuje provoz na přilehlých komunikacích. Podločkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním byly všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.	ANO		NE	
Jsou ocelové konstrukce jsou po dobu jejich montáže trvale uzemněny.	ANO		NE	
Pro práce se zvýšeným rizikem (výkopy nad 5m, nad vodou nebo těsné blízkosti, pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m, v ochranných pásmech energetických vedení , montáž a demontáž těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb) je vypracován PLÁN BEZPEČNOSTI.	ANO		NE	
Komentář				

Pracoviště-stavba			
Datum		Čas	
Zpracoval		Podpis	